Indicatieve uitvoeringsplanning Zuidas Amsterdam, 3e kwartaal 2010

Peildatum: 1 juli 2010

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed
Zuidas Deelgebieden			
Roeskestraat			
Roeskestraat, gebiedsontwikkeling			
Roeskestraat, ROC-kavel: bouw	69	19/09/11	11/01/13
Kenniskwartier			
Kenniskwartier, noord van De Boelelaan			
Schoolwerktuinen: verplaatsen (incl BP-wijziging)	94	10/08/09 A	24/06/11
Kenniskwartier, garage + W&N: bouwrijpmaken	14	27/06/11	30/09/11
Kenniskwartier, W&N-gebouw: sloop gelijkr station tra	15	26/09/11*	06/01/12
Kenniskwartier, garage: bouw	56	18/02/13	14/03/14
Kenniskwartier, W&N-gebouw: bouw (t/m inhuizing)	152	30/09/13*	26/08/16
Kenniskwartier, zuid van De Boelelaan/VU-terrein			
Huidig W&N+Cyclotron: slopen + bouwrijpmaken	98	29/08/16	13/07/18
Aanleg nieuwe sportlocatie Buitenveldert + waterberg	39	16/07/18	12/04/19
Kenniskwartier, Mahlerlaan, kavel OVG, tramlus+route			
Keerlus tram16/24 en trafo: aanleg, verplaatsen	56	04/10/10*	01/11/11
Kenniskwartier, kavel OVG: bouwrijp maken	8	02/11/11	27/12/11
Kenniskwartier, OVG: aanpassing waterroute	10	06/06/11*	12/08/11
Stadsdeelwerf: verplaatsen + bouwrijp maken	18	18/04/11*	19/08/11
Kenniskwartier, kavel OVG: bouw Deloitte	90	28/12/11	17/09/13
Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan			
Kenniskwartier, kavel Maarssen: wenstraceprocedure	52	11/02/13	07/02/14
Kenniskwartier, kavel Maarssen: uitvoering K&L	25	10/02/14	01/08/14
Kenniskwartier, kavel Maarssen: 1e bouw (vroegst)	0	04/08/14	
VU/VUmc			
VUmc, Westflank: bouwrijp maken (door VUmc)	17	02/11/09 A	01/04/10
VUmc, Westflank: bouwen (incl 4 mnd inhuizing)	131	01/04/10 A	05/10/12
VU, ACTA: bouw (gebouw)	108	04/02/08 A	17/12/09
VU, IN Holland: bouw	0	16/01/12	
VUmc, Onderzoeksgebouw O&D: bouw	161	30/08/10*	27/09/13
VUmc, Imaging: bouw	156	02/07/12*	26/06/15
VUmc, CCA (nieuw): bouw	76	28/04/14*	09/10/15
VUmc, tijdelijke CCA: slopen	8	12/10/15	04/12/15
VUmc, poli D: bouw	83	01/04/10 A	28/10/11
VUmc, RCA (Revalidatiecentrum): bouw	112	10/12/12*	30/01/15
Gershwin			
Cluster I, Zuidschans			
Gershwin, cluster I: bouw parkeergarage fase 1	52	21/02/11	17/02/12
Gershwin, cluster I: bouw kavel 4 (woningen)	130	04/06/12*	28/11/14
Gershwin, cluster I: bouw kavel 2B (woningen)	104	06/01/14*	01/01/16
Gershwin, cluster I: bouw kavel 2A (kantoor)	104	01/06/15*	26/05/17
Gershwin, cluster I: bouw kavel 3 (woningen)	80	21/02/11	31/08/12
Gershwin, cluster I: bouw kavel 1B (woningen)	80	06/01/14	17/07/15
Gershwin, cluster I: bouw kavel 1A (woningen)	80	01/06/15	09/12/16
Cluster II, Amsterdam Symphony			
Gershwin, cluster II: verbreden Boelegracht	8	01/03/10 A	23/04/10
Gershwin, cluster II: aanleg bruggen	30	25/07/11*	17/02/12
Gershwin, cluster II: aanleg Gershwin/Mahlerplein	20	25/07/11	09/12/11
Cluster III, Royaal Zuid			
Gershwin, cluster III: bouw kavel 8 (won)+parkeergara	153	01/10/07 A	01/04/10
Gershwin, cluster III: bouw kavel 7 (woningen)	73	01/12/09 A	30/09/11
Gershwin, cluster III, bouw parkeergarage k 10 & 9	55	29/08/11	14/09/12
Gershwin, cluster III: bouw kavel 10 (woningen)	183	29/08/11	27/02/15
Gershwin, cluster III: bouw kavel 9 (woningen)	59	10/03/14*	24/04/15
Cluster IV, De Complete Stad ON HOLD			
Beethoven			
Kavel 1, nieuwbouw Sint Nicolaas Lyceum			
Kavel 1, SNL: bouwrijp maken (kappen, sloop kerk)	23	07/12/09 A	14/05/10
Kavel 1, SNL: bouw (tot inhuizing)	86	20/09/10	11/05/12
Parkeergarage fase I (tbv kavel 3 & 5)			
Parkeergarage fase 1b: bouwrijp maken (kavel 3)	27	03/01/11	08/07/11
Parkeergarage fase 1: bouw casco (onder kavels 5 +3)	60	11/07/11	31/08/12
Parkeergarage fase 1: bouw dak (onder kavels 5 + 3)	35	03/09/12	03/05/13
Kavel 5, nieuwbouw kantoor AKZO			
Kavel 5, Akzo: bouw (tot inhuizing)	95	03/09/12	27/06/14
Kavel 3, nieuwbouw kantoor			
Kavel 3: bouw (tot afbouw)	95	03/09/12	27/06/14
Parkeergarage fase II (tbv kavel 2, 4, 6 & 7)			
Parkeergarage fase 2: bouwrijp maken kavels 6, 7	17	31/10/11	24/02/12
Parkeergarage fase 2: bouwrijp maken kavels 4, 2	26	23/07/12	18/01/13
Parkeergarage fase 2a: bouw (onder kavel 6)	60	27/02/12	19/04/13
Parkeergarage fase 2b: bouw (onder kavel 7)	60	21/09/12*	14/11/13
Parkeergarage fase 2c: bouw (onder kavel 4)	60	07/01/13	28/02/14
Parkeergarage fase 2d: bouw (onder kavel 2)	60	24/06/13*	15/08/14
Kavel 6, cultuurgebouw			
Kavel 6: bouw (tot afbouw)	60	27/08/12	18/10/13
Kavel 7, woningen langs A10			
Kavel 7: bouw woningen	65	22/03/13	19/06/14
PM Uitvoeren geluidscherm tbv woningbouw Beethov	39	20/09/13	19/06/14
Kavel 4, Platform 21 en woningen			
Kavel 4, P21 + woningen: bouw (tot afbouw)	70	04/03/13*	04/07/14
Kavel 2, huidige locatie St. Nicolaas Lyceum			
Kavel 2: bouw woningen/culturele voorzieningen	77	23/12/13*	12/06/15
Herinrichting Beatrixpark fase 1	26	21/01/13	19/07/13
Herinrichting Beatrixpark nabij kavels 4, 6, 7	0	22/07/13	
Prinses Irenestraat			
Herinrichting Prinses Irenestraat	26	15/06/15	11/12/15
Irenegracht			
Aanleg Irenegracht (incl 2 bruggen)	39	15/06/15	11/03/16
Ravel en Parkrand			
USC en sportterrein AFC			
USC, tijdelijk gebruik sporthal	117	01/07/10*	26/09/12
USC, sporthal: sloop (tbv planuitvoering)	26	27/09/12	27/03/13
AFC: uitvoeren waterberging	39	28/06/12	27/03/13
AFC: aanleg veld 1 (aan De Boelelaan)	13	28/03/13	26/06/13



Groen: vroegste balk
Blauw: voortgangsbalk

Info bij:
Zuidas Amsterdam
Claudine Kranenburg 06 - 22 23 53 62

disclaimer: aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Indicatieve uitvoeringsplanning Zuidas Amsterdam, 3e kwartaal 2010

Peildatum: 1 juli 2010

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed
AFC: aanleggen overige velden,clubhuis (indicatief)	13	27/11/17*	23/02/18
Parkrand, kavels 1, 2 & 10			
Parkrand, kavel 1: bouwrijp maken	13	09/09/22	08/12/22
Parkrand, kavel 1: bouw (woningen)	156	09/12/22	04/12/25
Parkrand, kavels 2, 10: bouwrijp maken	13	06/03/17*	02/06/17
Parkrand, kavel 2 (woningen, basisschool)	130	07/08/17	31/01/20
Parkrand, kavel 10 (kantoren)	130	07/08/17	31/01/20
Ravel, bouwrijp maken			
Ravel, kavels 3, 4: bouwrijp maken	26	04/07/13	01/01/14
Ravel, kavels 3, 4, 7, 8: aanleg Menz-ring zuid	52	03/01/14	01/01/15
Ravel, kavels 1 en 2: bouwrijp maken	26	06/07/15	01/01/16
Ravel, kavels 7, 8: bouwrijp maken	26	01/03/18*	29/08/18
Ravel, kavel 9: bouwrijp maken	26	16/03/15*	11/09/15
Ravel, gebiedsontwikkeling fase 1			
Ravel, kavel 1: bouwen (woningen, kantoor)	102	02/01/17*	14/12/18
Ravel, kavel 2: bouwen (woningen, kantoor)	102	04/01/16*	15/12/17
Ravel, kavel 3: bouwen (woningen, kantoor)	102	02/01/15*	15/12/16
Ravel, kavel 4: bouwen (woningen, kantoor)	102	02/01/14*	16/12/15
Ravel, gebiedsontwikkeling fase 2			
Ravel, kavel 7: bouwen (woningen, kantoor)	130	30/08/18*	24/02/21
Ravel, kavel 8: bouwen (woningen, kantoor)	130	02/01/19*	29/06/21
Ravel, kavel 9: bouwen (woningen, kantoor)	102	02/01/20*	15/12/21
Vivaldi			
Boelegracht, Boelesloot			
Boelesloot: aanleg (gefaseerd)	40	23/02/09 A	28/05/10
Nuon-kavel en kunstproject			
Nuon-terrein: bouw kademuur+overkluisde watergang	24	30/05/11	11/11/11
Nuonterrein, west: maaiveld uitvoering	28	14/11/11	25/05/12
Nuonterrein, oost: maaiveld uitvoering (tramlus)	20	28/05/12	12/10/12
Nuonterrein: bouw Foly	12	18/06/12	07/09/12
Bundeling kabels en leidingen			
Bundeling: uitvoering onder keerlus naar station RAI	13	19/03/12	15/06/12
A10-zone, gebiedsontwikkeling			
Spoorslagsloot, dempen	8	26/03/12	18/05/12
Boelehoven, kavels 3 t/m 8			
Diverse verbouwingen	46	08/02/10 A	24/12/10
Rai			
Hotel RAI			
RAI: bouw hotel	104	28/05/12	23/05/14
Kop Zuidas			
ROC kavel A + B			
Kop Zuidas, ROC A+B: bouw (tot inhuizing)	101	22/02/10 A	27/01/12
ROC kavel E			
Kop Zuidas, KPN-kelder: bouw + inrichting	78	01/07/10*	30/12/11
Kop Zuidas, 1e deel KPN-centrale: sloop	12	09/05/11*	29/07/11
Kop Zuidas, 2e deel KPN-centrale: sloop+bouwrijp mk	26	02/04/12	28/09/12
Kop Zuidas, ROC E: bouw	78	01/10/12	28/03/14
Kavel I, Nieuwbouw synagoge			
Kop Zuidas, synagoge: bouw (incl inhuizing)	58	11/12/08 A	18/06/10
Kop Zuidas, brug, kademuur, water: uitvoering	48	01/03/10 A	08/04/11
Kavel J, Musicaltheater			
Kop Zuidas, theater: bouw (tot inbouw)	104	17/09/12	12/09/14
Kavel G incl parkeergarage			
Kop Zuidas, parkeergarage: bouw	32	06/02/12	14/09/12
Kop Zuidas, kavel G: bouw incl. maaiveldinrichting	70	17/09/12	17/01/14
Kavel C, kantoor			
Kop Zuidas, kavel C: bouwrijp maken	17	07/11/11*	02/03/12
Kop Zuidas, kavel C: bouw kantoor	104	28/05/12	23/05/14
Kavel F, tpv oude synagoge			
Kop Zuidas, kavel F: bouw	104	26/05/14	20/05/16
Kavel L, kantoortoren			
Kop Zuidas, kavel L: bouwrijp maken	13	08/08/11*	04/11/11
Kop Zuidas, kavel L: bouw kantoortoren	104	30/01/12	24/01/14
Kavel N, kantoortoren Zuidpunt			
Kop Zuidas, kavel N: bouwrijp maken	13	29/09/11	28/12/11
Kop Zuidas, kavel N: bouw kantoortoren	104	29/12/11	25/12/13
Kavel M, kantoortoren tpv ZMOK			
Kop Zuidas, kavel M: sloop ZMOK school + K&L	13	22/12/14*	20/03/15
Kop Zuidas, kavel M: bouw kantoortoren	104	23/03/15	17/03/17
Kavel H, woningbouw & nieuwbouw ZMOK (tpv ROC)			
Kop Zuidas, kavels H, K:sloop oud ROC+bouwrijpmal	39	18/06/12*	15/03/13
Kop Zuidas, kavel H: bouw ZMOK school	80	18/03/13	26/09/14
Kop Zuidas, kavel H: bouw woningen	102	03/06/13	15/05/15
Kavel K, woningbouw (ter plaatse van ROC)			
Kop Zuidas, kavel K: bouw woningen	102	18/03/13	27/02/15
Zuidas: overig			
Projecten MENZ			
Menz-ring Noord			
Beethoven, Irenestraat: uitvoering (aanleg warmteleid.)	26	17/01/11*	15/07/11
Strawinsky: uitvoering	52	07/04/11	04/04/12
Strawinsky: uitvoering	52	05/04/12	03/04/13
Beatrixpark, Beethoven, Strawinsky incl oversteken	52	04/04/13	02/04/14
Aansluiting op oostelijke kruising A10	13	03/04/14	01/07/14
Zuidas: Dokzone			
Dokzone			
Dokzone, functievrij maken, algemeen			
Functievrij maken, algemeen: uitvoering	50	15/07/13	30/06/14
Dokzone, functievrij maken, 10 specials			
Oostelijke kruising: uitvoering en aanleg K&L	88	22/10/12	01/07/14
Functievrij maken, overige specials: uitvoering	89	16/10/12	30/06/14
Dokzone, uitvoering			
Vroegste start bouw Dok (indicatief)	0	01/07/14*	
Overige projecten in Dokzone			
Station 2010 (upgrading, voorzieningen)			
Station, Zuidplein: functievrij maken	8	17/01/11	11/03/11



Groen: vroegste balk
Blauw: voortgangsbalk

Info bij:
Zuidas Amsterdam
Claudine Kranenburg 06 - 22 23 53 62

disclaimer: aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Indicatieve uitvoeringsplanning Zuidas Amsterdam, 3e kwartaal 2010

Peildatum: 1 juli 2010

Activiteit	Duur in wk	Start	Gereed
Station, Zuidplein, tijd. maaiveld: uitvoering	8	14/03/11	06/05/11
Station, Zuidplein, tijd. voorzieningen: uitvoering	13	09/05/11	05/08/11
Station, Mahlerplein: functievrij maken	6	17/01/11	25/02/11
Station, Mahlerplein, tijd. dam + maaiveld: uitvoering	26	28/02/11	26/08/11
Station, Mahlerplein, tijd. voorzieningen: uitvoering	13	29/08/11	25/11/11
Station 2010 (zijde Zuidplein) in gebruik	0	08/08/11	
Station 2010 (zijde Mahlerplein) in gebruik	0	28/11/11	
Station 2010 tijd.voorzieningen buiten gebruik	0	01/07/14	
Station Zuid, capaciteit			
Station Zuid, verlenging treinperrons: uitvoering	24	03/01/11*	17/06/11
Station Zuid, verplaatsing AKO: uitvoering	20	03/01/11*	20/05/11
Station Zuid, overkapping metrostations	20	20/06/11*	04/11/11
Station Zuid, extra toegangen metro Beethovenstraat	20	20/06/11*	04/11/11
Station Zuid, extra toegangen trein,metro Beethovenstr	20	02/01/18*	21/05/18
A10, werkzaamheden			
A10, vluchtstrook omzetten in spitsstrook	34	03/05/10 A	24/12/10
A10, PM bouw geluidscherm tbv woningen Beethoven	39	20/09/13	19/06/14
Noord Zuidlijn, mijlpalen			
Station Europaplein: uitvoering	72	20/08/09 A	07/01/11
Station Zuid: uitvoering	123	24/08/09 A	11/03/11
Viaduct Beethovenstraat: uitvoering	53	21/09/09 A	30/09/11
Omgekeerd boren: uitvoering	156	01/07/10	28/06/13
Oostoever Amstel: bouw en gebruik BSI	156	01/07/10	26/06/13
Inbouw techniek, afbouw, testfase	234	01/07/13	21/12/17
OV SAAL, mijlpalen			
OV SAAL: korte termijn, sporen 4-4-4	300	01/04/11*	30/12/16
Viaduct Amstelveenseweg: functievrij maken	13	01/04/11*	30/06/11
Viaduct Amstelveenseweg: bouw	66	25/11/11	28/02/13
Viaduct Beethovenstraat: functievrij maken	26	01/04/11*	29/09/11
Viaduct Beethovenstraat: bouw	56	02/03/12	28/03/13
Viaduct Europaboulevard: functievrij maken	39	01/06/11*	24/02/12
Viaduct Europaboulevard: bouw	104	02/03/12	27/02/14
Station RAI: werkzaamheden tbv OV SAAL	39	01/05/14*	30/01/15
Amstelbrug: functievrij maken	17	01/04/11*	29/07/11
Amstelbrug: bouw	104	02/03/12	27/02/14
No K102 gebied			
No K102 hoofdindeling			
No K102 subindeling			
Gelderlandplein/RAI: uitvoering	148	30/08/10	28/06/13
Oostoever: uitvoering	148	30/08/10	28/06/13
Noordzuidlijn in gebruik	0	22/12/17	



Groen: vroegste balk
Blauw: voortgangsbalk

Info bij:
Zuidas Amsterdam
Claudine Kranenburg 06 - 22 23 53 62

disclaimer: aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen